

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA - BOUMERDES

SECRETARIAT GENERAL

N° 64 / SG / 2013.

Boumerdès, le

24 JUL. 2013

NOTE D'INFORMATION

*Relative à l'état d'avancement de réalisation des
Projets de logements de fonction*

Projet de réalisation de 30 + 50 Logements – Corso

- **40 Logements** au stade de finition- Réception programmée pour fin Décembre 2013
- **40 Logements** : Travaux en cours - Taux d'avancement estimé à 55 % par la Wilaya (DLEP)

Projet de réalisation de 70 + 80 Logements – Sahel

- **70 Logements** : Etude finalisée au mois de Juin 2013 avec élaboration du Cahier des charges par le Bureau d'Etudes – Etude remise à la Wilaya (DLEP) pour lancement de l'avis d'appel d'offres et choix de l'Entreprise de réalisation
- **80 Logements** : Adaptation de l'étude réalisée par le même Bureau d'Etudes pour la réalisation des 70 logements. Etude remise également à la Wilaya (DLEP) au mois de Juillet 2013 pour entamer la même procédure.

